

Кому Обществу с Ограниченной Ответственностью

«Крона»

(наименование застройщика)

630132 г.Новосибирск, ул. Челюскинцев, 9

(Ф.И.О. для граждан, полное наименование организации для юридических лиц) его почтовый индекс и адрес

**Разрешение  
на ввод объекта в эксплуатацию**

№ ru86312000 - 03

1. Департамент градостроительства и архитектуры

(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти

администрации города Ханты-Мансийска

органа исполнительной власти субъекта РФ, или органа местного самоуправления

осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию)

**Руководствуясь статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства**

(Ненужное зачеркнуть)

«Многоквартирный жилой дом со встроенными общественными помещениями и двухуровневой автостоянкой ул. Шевченко, дом №51 в г. Ханты-Мансийске». 1-й этап строительства

(наименование объекта капитального строительства)

в соответствии с проектной документацией)

расположенного по адресу: город Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, 51

(полный адрес объекта капитального строительства с указанием субъекта

Ханты - Мансийского автономного округа

Российской Федерации, административного района и т.д. или строительный адрес)

2. Сведения об объекте капитального строительства

Наименование показателя	Ед.изм.	По проекту	Фактически
1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта			
Строительный объем – всего	куб.м	26370,59	27079,0
В том числе надземной части	куб.м	1877,46	2314,0
Общая площадь	кв.м	6357,8	5748,3
Площадь встроенно-пристроенных помещений	кв.м	654,5	698,8
Количество зданий	штук	-	-
II. Нежилые объекты			
Объекты непромышленного назначения (школы, больницы, детские сады, объекты культуры, спорта и т.д.)			
Количество мест -			
Количество посещений -			
Вместимость -			
(иные показатели)			
Объекты промышленного назначения			
Мощность -			
Производительность -			
Протяженность:			
Сети холодного водоснабжения	м.п.	73,0	70,5
Наружные сети хозяйственно-бытовой канализации	м.п.	55/204	81,8
Наружные сети ливневой канализации:			
ПЭ100 SDR17-225*13.2	м.п.	-	4,3
ПЭ100 SDR17-315*18.5	м.п.	-	42,1
ПЭ100 SDR17-160*9,4	м.п.	-	9,0

Наружные сети электроснабжения	м.п.	4*230,1	4*230,0
Наружные сети теплоснабжения	м.п.	42,0	40,0

### III. Объекты жилищного строительства

Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	4756,7	4163,3
Количество этажей	штук	13	13
Количество секций	штук секций	-	-

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
Количество квартир - всего	штук \кв.м	87/4756,7	87/4163,3
В том числе:			
1- комнатные	штук\кв.м	53/ -	53/2220,5
2 - комнатные	штук\кв.м	34/ -	34/1942,8
3 - комнатные	штук\кв.м	-	-
4 - комнатные	штук\кв.м	-	-
Более чем 4-х комнатные	штук\кв.м	-	-
Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов, лоджий, веранд и террас)	кв.м	-	4638,4

материалы фундаментов – свайный с железобетонным монолитным ростверком  
материалы стен – кирпичные  
материалы перекрытий – монолитное железобетонное, плиты железобетонные  
материалы кровли – технониколь

### IV. Стоимость строительства

Стоимость строительства объекта – всего	280 000 000,00 руб.
в том числе строительно-монтажных работ	224 000 000,00 руб.

И.о. Директора департамента  
градостроительства и архитектуры

Коновалова Г.А. Коновалова  
(подпись Ф.И.О.)

«13» марта 2015 года

